

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS/AL

RELATÓRIO DE OBRAS

DADOS	INFORMAÇÕES		
CONTRATO	026/2022		
LICITAÇÃO	TP 001/2022		
OBRA	CONSTRUÇÃO		
TIPO	PRAÇA MARIA GONZAGA		
R\$ VALOR	R\$ 232.156,29		
ETAPAS	04 MESES		
INICIO DE OBRA	03/06/2022		
STATUS	EM EXECUÇÃO		
CONCLUSÃO			
CONTRATADA	FENIX CONSTRUTORA EIRELI		
CNPJ	30.530.170./0001-49		
ENG. FISCAL	ARTUR LOPES DA SILVA FILHO		
ENG. EXECUÇÃO	EMANUEL MELO MEDEIROS		
R\$ EXECUTADO	R\$ 0,00		
EVOLUÇÃO DE OBRA	0%		
OBRA PARALISADA, MOTIVO, PROVIDÊNCIAS	OBRA PARALISADA POR FALTA DE RECURSO DO MINISTERIO DAS CIDADES - AGUARDANDO RECURSO.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

RELATÓRIO DE OBRAS

DADOS	INFORMAÇÕES		
CONTRATO	112.022		
LICITAÇÃO	TP 002/2022		
OBRA	CONSTRUÇÃO		
TIPO	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA GUAXINIM.		
R\$ VALOR	R\$ 343.905,31		
ETAPAS	120 DIAS		
INICIO DE OBRA	17/03/2022		
STATUS	EM EXECUÇÃO		
CONCLUSÃO			
CONTRATADA	FENIX CONSTRUTORA EIRELI		
CNPJ	30.530.170./0001-49		
ENG. FISCAL	ARTUR LOPES DA SILVA FILHO		
ENG. EXECUÇÃO	EMANUEL MELO MEDEIROS		
R\$ EXECUTADO	R\$ 0,00		
EVOLUÇÃO DE OBRA	0%		
OBRA PARALISADA, MOTIVO, PROVIDÊNCIAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS/AL

RELATÓRIO DE OBRAS

DADOS	INFORMAÇÕES		
CONTRATO	012/2022		
LICITAÇÃO	TP 003/2022		
OBRA	CONSTRUÇÃO		
TIPO	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY EM GRAMA SINTÉTICA		
R\$ VALOR	R\$ 296.196,19		
ETAPAS	90 DIAS		
INICIO DE OBRA	17/03/2022		
STATUS	EM EXECUÇÃO		
CONCLUSÃO			
CONTRATADA	FENIX CONSTRUTORA EIRELI		
CNPJ	30.530.170./0001-49		
ENG. FISCAL	ARTUR LOPES DA SILVA FILHO		
ENG. EXECUÇÃO	EMANUEL MELO MEDEIROS		
R\$ EXECUTADO	R\$ 0,00		
EVOLUÇÃO DE OBRA	0%		
OBRA PARALISADA, MOTIVO, PROVIDÊNCIAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS/AL

RELATÓRIO DE OBRAS

DADOS	INFORMAÇÕES		
CONTRATO	027/2022		
LICITAÇÃO	TP 004/2022		
OBRA	CONSTRUÇÃO		
TIPO	REFORMA, IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS, URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS		
R\$ VALOR	R\$ 2.617.704,78		
ETAPAS	03MES360 DIAS		
INICIO DE OBRA	03/06/2022		
STATUS	EM EXECUÇÃO		
CONCLUSÃO			
CONTRATADA	FENIX CONSTRUTORA EIRELI		
CNPJ	30.530.170./0001-49		
ENG. FISCAL	ARTUR LOPES DA SILVA FILHO		
ENG. EXECUÇÃO	EMANUEL MELO MEDEIROS		
R\$ EXECUTADO	R\$ 0,00		
EVOLUÇÃO DE OBRA	0%		
OBRA PARALISADA, MOTIVO, PROVIDÊNCIAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS/AL

RELATÓRIO DE OBRAS

DADOS	INFORMAÇÕES		
CONTRATO	079/2022		
LICITAÇÃO	TP 005/2022		
OBRA	REFORMA		
TIPO	CASAS - MELHORIAS HABITACIONAIS		
R\$ VALOR	R\$ 1.998.329,74		
ETAPAS	180 DIAS		
INICIO DE OBRA	03/10/2022		
STATUS	EM EXECUÇÃO		
CONCLUSÃO	30/04/2023		
CONTRATADA	UNICON CONSTRUÇÕES LTDA		
CNPJ	04.287.461/0001-48		
ENG. FISCAL	ARTUR LOPES DA SILVA FILHO		
ENG. EXECUÇÃO	RICARDO VOSS VILLANEUVA		
R\$ EXECUTADO	R\$ 207.734,82		
EVOLUÇÃO DE OBRA	10%		
OBRA PARALISADA, MOTIVO, PROVIDÊNCIAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS/AL

RELATÓRIO DE OBRAS

DADOS	INFORMAÇÕES		
CONTRATO	044/2022		
LICITAÇÃO	CC 002/2022		
OBRA	REFORMA		
TIPO	CASAS - MELHORIAS HABITACIONAIS		
R\$ VALOR	R\$ 6.499.275,00		
ETAPAS	360 DIAS		
INICIO DE OBRA	08/07/2022		
STATUS	EM EXECUÇÃO		
CONCLUSÃO			
CONTRATADA	UNICON CONSTRUÇÕES LTDA		
CNPJ	04.287.461/0001-48		
ENG. FISCAL	ARTUR LOPES DA SILVA FILHO		
ENG. EXECUÇÃO	RICARDO VOSS VILLANEUVA		
R\$ EXECUTADO	R\$ 0,00		
EVOLUÇÃO DE OBRA	0%		
OBRA PARALISADA, MOTIVO, PROVIDÊNCIAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS/AL

RELATÓRIO DE OBRAS

DADOS	INFORMAÇÕES		
CONTRATO	095/2022		
LICITAÇÃO	CC 003/2022		
OBRA	CONSTRUÇÃO		
TIPO	CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL NO POVOADO TEIXEIRA		
R\$ VALOR	R\$ 3.610.579,09		
ETAPAS	480 DIAS		
INICIO DE OBRA	30/12/2022		
STATUS	EM EXECUÇÃO		
CONCLUSÃO			
CONTRATADA	UNICON CONSTRUÇÕES LTDA		
CNPJ	04.287.461/0001-48		
ENG. FISCAL	ARTUR LOPES DA SILVA FILHO		
ENG. EXECUÇÃO	RICARDO VOSS VILLANEUVA		
R\$ EXECUTADO	R\$ 0,00		
EVOLUÇÃO DE OBRA	0%		
OBRA PARALISADA, MOTIVO, PROVIDÊNCIAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS/AL

RELATÓRIO DE OBRAS

DADOS	INFORMAÇÕES		
CONTRATO	096/2022		
LICITAÇÃO	CC 004/2022		
OBRA	PAVIMENTAÇÃO		
TIPO	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS		
R\$ VALOR	R\$ 5.162.313,54		
ETAPAS	480 DIAS		
INICIO DE OBRA	30/12/2022		
STATUS	EM EXECUÇÃO		
CONCLUSÃO			
CONTRATADA	RNS CONSTRUÇÕES LTDA		
CNPJ	16.970.437/0001-98		
ENG. FISCAL	ARTUR LOPES DA SILVA FILHO		
ENG. EXECUÇÃO	RHEOSTATO EWERTON FERNANDES BARRETO		
R\$ EXECUTADO	R\$ 0,00		
EVOLUÇÃO DE OBRA	0%		
OBRA PARALISADA, MOTIVO, PROVIDÊNCIAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS/AL

RELATÓRIO DE OBRAS

DADOS	CASAS+B129:B143		
CONTRATO	002/2022		
LICITAÇÃO	CC 002/2021		
OBRA	CONSTRUÇÃO		
TIPO	CASAS - 50 U.H.		
R\$ VALOR	R\$ 5.077.677,15		
ETAPAS	06MESES		
INICIO DE OBRA	26/01/2022		
STATUS	EM EXECUÇÃO		
CONCLUSÃO	31/07/2023		
CONTRATADA	UNICON CONSTRUÇÕES LTDA		
CNPJ	04.287.461/0001-48		
ENG. FISCAL	ARTUR LOPES DA SILVA FILHO		
ENG. EXECUÇÃO	RICARDO VOSS VILLANEUVA		
R\$ EXECUTADO	R\$ 4.880.397,49		
EVOLUÇÃO DE OBRA	0%		
OBRA PARALISADA, MOTIVO, PROVIDÊNCIAS			